

Смета №84

Адлтг. Управление строительством v 10.8 © ООО "Адепт"

Унифицированная форма № КС-3  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 г. №100

КОД

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Инвестор:  
Заказчик (Генподрядчик): АО "Владимирские коммунальные системы"  
Подрядчик (Субподрядчик): ООО НПФ "ТЕПЛОВОДОХРАН"  
Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Зеленая, д.2

Договор подряда (контракт)

Номер	УФ00-ФАУ51/02-010/0039-2020
Дата	27 03 2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	84
Дата составления	31.10.2020

Отчетный период	
с	
по	

о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		в том числе за отчетный период
			с начала проведения работ	с начала года	
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		196 433	196 433	196 433
	в том числе:		172 094	172 094	172 094
	СМР		172 094	172 094	172 094
	ПНР		24 339	24 339	24 339
			Итого	196 433,17	
			Сумма НДС	39 286,63	
			Всего с учетом НДС	235 719,80	

Подрядчик:

Представитель по доверенности №06/19 от 08.08.2019 г.

Исполнительный директор ООО НПФ "ТЕПЛОВОДОХРАН"

А.В. Козлов

Заказчик:

Представитель по доверенности №83 от 28.01.2020 г.

В.В. Маковский



*Воронцов*  
*Немирович*

Смета №84

Адсит. Управление строительством в 10.8 © ООО "Адсит"

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:  
Заказчик: АО "Владимирские коммунальные системы"  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО НПФ "ТЕПЛОВОДОХРАН"  
(Субподрядчик)

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, мкр Заключименский, ул. Зеленая, д.2

Объект:

Вид деятельности по ОКДП

КОД
322005
Форма по ОКВД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Номер
УФ00-ФА051/02-010/0039-2020
Дата
27 03 2020
Вид операции

Номер документа	Дата составления
84	31.10.2020

Отчетный период	по
с	

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 84  
Установка узла учета тепловой энергии  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
*Десяти шесть тысяч пятьсот тридцать рублей 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 126,93 чел-ч.  
Общая стоимость по акту: 206 513,00 руб.

по акту	по смете	Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
						Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	<b>Раздел №1 Сантехнические работы</b>	4	5	6	7	8
1	1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ФЕРр65-1-2 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,0485	9 782,47	474
2	2	2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	ФЕР16-02-005-03 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,0385	13 122,41	505

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,5 мм	23.3.06.05-0007 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м		3,85	212,89	820
4	4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50	ФЕР16-02-001-06 ФЕР (июль 2020)	100 м		0,01	7 630,57	76
5	5	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	23.3.06.02-0006 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м		1	314,43	314
6	6	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3,5 мм	23.8.04.08-0057 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт		4	73,89	296
7	7	Отводы диаметром условного прохода: 63 мм и наружным диаметром 76 мм	23.8.04.06-0233 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт		6	92,85	557
8	8	Установка фильтров диаметром 65 мм	ФЕР18-06-007-05 ФЕР (июль 2020)	10 шт		0,2	2 549,83	510
9	9	Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые	18.2.08.05-0013 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт		2	2 878,68	5 757
10	10	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	ФЕР16-02-007-02 ФЕР (июль 2020)	соединение		2	416,00	832
11	11	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	23.8.03.11-0618 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл		4	58,40	234
12	12	Установка термометров в опрaве прямых и угловых	ФЕР18-07-001-04 ФЕР (июль 2020)	компл		3	67,20	202

1	2	3	4	5	6	7	8	
13	13	Термометр Г1/2" технический, биметаллический, показывающий, радиальный, диам корпуса 63 мм, длина 64 мм, диапазон измерения 0...160 ОС Баз.цена=666.23/4.5 Тек.цена=658.33+1.2%	Прайс-лист	шт.		2	666.23	1 332
14	14	Установка манометров с трехходовым краном	ФЕР18-07-001-02 ФЕР (июль 2020)	компл		4	43,83	175
15	15	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 1П118пкУ16 Баз.цена=572.43/4.5	ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл		4	572.43	2 290
16	16	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	ФЕР24-01-033-01 ФЕР (июль 2020)	шт		6	145,77	875
17	17	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	18.1.09.06-0021 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт		2	157,61	315
18	18	Кран трехходовой шаровой М20х1,5-Г1/2"Ст.20 Ду15 с краном Маяевского Баз.цена=199.45/7.4 Тек.цена=195.54+2%	Прайс-лист	шт.		4	199.45	798
19	19	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ФЕР16-05-001-03 ФЕР (июль 2020)	шт		4	737,77	2 951
20	20	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	23.8.03.11-0618 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл		8	58.40	467
21	21	Кран шаровой стальной Ду65 РУ 16, фланцевыйКШЦ.Ф.065.016.ЛП.02 Баз.цена=2 358.75/7.4 Тек.цена=2312.5+2%	Прайс-лист	шт.		4	2 358,75	9 435
22	22	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа	ФЕРм12-10-001-01 ФЕР (июль 2020)	100 шт		0,11	32 504,37	3 575
23	23	Бобышки скошенны	26.1.01.07-0002 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт		-11	74,26	-817

1	2	3	4	5	6	7	8	
24	24	Бобышки скопленные	26.1.01.07-0002 ССП Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт			74,26	223
25	25	Пагубки	18.5.08.09-0001 ССП Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	10 шт		0,8	501,02	401
26	26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	ФЕР16-07-005-02 ФЕР (июль 2020)	100 м		0,0385	1 323,63	51
27	27	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	ФЕР16-07-005-01 ФЕР (июль 2020)	100 м		0,01	1 289,76	13
28	28	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	ФЕР15-04-030-03 ФЕР (июль 2020)	100 м2		0,01098	6 337,73	70
29	29	Грунтовка колерующая	14.3.01.02-0104 ССП Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	л		0,27	139,89	38
30	30	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ФЕР09-03-039-01 ФЕР (июль 2020)	т		0,00653	16 308,46	107
31	31	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III [тmd(0,00121*1;6)]	08.4.03.04-0001 ССП Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т		0,00121	32 797,02	40
32	32	Сталь угловая 40х40 мм [тmd(0,00242*2;6)]	08.3.08.02-0022 ССП Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т		0,00532	44 082,04	235
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч.:</b>						
		ФОТ						33 148
		(зарплата основная)						6 348
		(зарплата машинистов)						87
		Эксплуатация машин						656
		Материалы						3 496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные материалы					19 113
		Оборудование					3 622
		<b>Итого по разделу I</b>					<b>44 409</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>					<b>44 409</b>
		<b>Раздел №2 Электромонтажные работы</b>					
33	33	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	ФЕРм08-03-526-01 ФЕР (июль 2020)	шт		1	458,10
34	34	Автоматический выключатель однополюсный, 4А С ВА47-63 4.5кА Баз.цена=138,64/4,5 Тек.цена=137+1,2%	Прайс-лист	шт.		1	138,64
35	35	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	ФЕРм08-03-573-04 ФЕР (июль 2020)	шт		1	652,80
36	36	Шкаф для КИПиА шит Р66 с монтажной СТ панелью ЦМП 400х300х200 Баз.цена=4 051,10/7,4 Тек.цена=3971,67+2%	Прайс-лист	шт.		1	4 051,10
37	37	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	ФЕРм08-02-409-09 ФЕР (июль 2020)	100 м		0,21	2 730,19
38	38	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	24.3.01.02-0003 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м		13,5	3,96
39	39	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	24.3.01.02-0012 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м		7,5	5,27
40	40	Держатель с защелкой "ДКС" для труб диаметром 25 мм	20.2.05.02-0011 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	100 шт		0,15	337,29
41	41	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до	ФЕРм08-02-412-01 ФЕР (июль 2020)	100 м		0,21	891,83
							187

1	2	3	4	5	6	7	8	
42	42	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	1000 м	0,0075		44 532,96	334
43	43	Розетка штепсельная: трехполюсная [rnd(1/100;6)]	ФЕРм08-03-591-11 ФЕР (июль 2020)	100 шт	0,01		11 690,12	117
44	44	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	20.4.03.07-0021 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	100 шт	0,01		8 651,28	87
45	45	ДПН-рейка оцинкованная 600 мм	20.2.08.01-0004	100 шт.	0,01		1 892,25	19
46	46	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 [rnd(24/100;6)]	ФЕРм08-03-574-01 ФЕР (июль 2020)	100 шт	0,24		3 186,31	765
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>						<b>7 526</b>
		ФОТ						2 210
		(зарплата основная)						2 144
		(зарплата машинистов)						66
		Эксплуатация машин						251
		Материалы						357
		Основные материалы						4 635
		Оборудование						139
		<b>Итого по разделу 2</b>						<b>11 063</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>11 063</b>
		<b>Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов</b>						
47	47	Ротаметр, стеттик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до	ФЕРм11-02-022-04 ФЕР (июль 2020)	шт	2		617,75	1 236
48	48	Теплосчетчик ультразвуковой "Тулсар" Ду50; qр=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами 6м; Tmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; с устройством снятия показаний с антенной; метраж провода до вычислителя 60 метров (6мх10 проводов); МПИ 6 лет Баз.цена=71 161.54/4.5 Тек.цена=70317.73+1.2%	Прайс-лист	шт.	1		71 161,54	71 162
49	49	Вставка для монтажа и проверки теплосчетчика Ду50 Баз.цена=947.14/7.4 Тек.цена=928.57+2%	Прайс-лист	шт.	2		947,14	1 894
50	50	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ФЕР16-02-007-01 ФЕР (июль 2020)	соединение	2		275,95	552

1	2	3	4	5	6	7	8	
51	51	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	23.8.03.11-0677 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл		4	321,62	1 286
52	52	Прибор или аппарат (установка тепловычислителя)	ФЕРм08-03-575-01 ФЕР (июль 2020)	шт		1	198,46	198
53	53	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	ФЕРм11-02-001-01 ФЕР (июль 2020)	шт		2	205,21	410
54	54	Закладное устройство отбора давления идеальных газов	ФЕРм12-10-002-01 ФЕР (июль 2020)	1000 шт		0,002	196 947,37	394
55	55	Отборное устройство для измерения давления Ваз.цена=210,227,4 Тек.цена=206,10+2%	Прайс-лист	шт.		2	210,22	420
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч.:</b>						<b>77 551</b>
		ФОТ						2 376
		(зарплата основная)						2 323
		(зарплата машинистов)						53
		Эксплуатация машин						138
		Материалы						328
		Основные материалы						3 600
		Оборудование						71 162
		<b>Итого по разделу 3</b>						<b>81 082</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>81 082</b>
		<b>Раздел №4 пуско-наладочные работы</b>						<b>81 082</b>
56	56	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш)	ФЕРп02-01-001-03 ФЕР (июль 2020)	система		1	17 337,18	17 337
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч.:</b>						<b>17 337</b>
		ФОТ						17 337
		(зарплата основная)						17 337
		<b>Итого по разделу 4</b>						<b>17 337</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>						<b>17 337</b>
		<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>						<b>135 562</b>
		ФОТ						28 271
		(зарплата основная)						28 065
		(зарплата машинистов)						206
		Эксплуатация машин						1 045
		Материалы						4 181
		Основные материалы						27 348
		Оборудование						74 923
		<b>Накладные расходы</b>						<b>22 351</b>




1	2	3	4	5	6	7	8
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 103/103% ФОРТ					468
		Монтаж оборудования 80/80% ФОРТ					2 412
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 130/130% ФОРТ					1 118
		Отделочные работы 105/105% ФОРТ Кп1=0,9					51
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОРТ Кп1=0,9					4 307
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОРТ Кп1=0,9					378
		Строительные металлические конструкции 90/90% ФОРТ Кп1=0,9					66
		Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОРТ					2 282
		Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 65/65% ФОРТ					11 269
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>14 181</b>
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 60/60% ФОРТ					272
		Монтаж оборудования 60/60% ФОРТ					1 809
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 89/89% ФОРТ Кп1=0,85					651
		Отделочные работы 55/55% ФОРТ Кп1=0,85					25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0,85					2 638
		Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТКп1=0,85					231
		Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТКп1=0,85					59
		Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ					1 561
		Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 40/40% ФОТ					6 935
		<b>Итого по акту</b>					<b>172 094</b>
		<b>Итого</b>					<b>172 094</b>
		<b>НДС</b>					<b>34 419</b>
		<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>206 513</b>

Дал:

Представитель по доверенности №06/19 от 08.08.2019 г.  
Исполнительный директор ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"

А.В. Козлов



Принял:

Представитель по доверенности №83 от

В.В. Маковский



*Васильева*  
*новобернская*  
*Климова*