

Акт №

49

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Дата оформления: 19 8 2020

ПотребительНаименование: МУП г. Владимира "ГУК" аб 80

Адрес: _____

Договор: _____

Объект

Наименование: многоквартирный дом

Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 9

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер теплоинспекции ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Онищенко Дмитрий Александрович

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

Ведущий инженер МУП г. Владимира "ГУК" Быстрова Д.А.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

Технический директор ООО ИК "Брэйн" Григорьев Э.Е.

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность
необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 41-07/Л20-УУТЭ от 2020г.Узел учета Соответствует техническим условиям № 3786-УУТЭ от 26.05.2020Наличие устройства передачи данных Да**Тепловые нагрузки узла учета****В отопительный период:**Отопление 0,09003 Гкал/ч;ГВС 0 Гкал/ч;Вентиляция 0 Гкал/ч;**В межотопительный период:**ГВС - Гкал/ч;**Характеристика системы теплоснабжения и ГВС**

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию, теплоноситель с 19.08.2020 по 18.08.2021 в следующем составе оборудования и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО				
									№	Место установки	Дата установки		
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, Зимп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания, коммут.коробка, комплект проводов	2816416	Расходомер 1	0	Q, Гкал	27.05.2020	26.05.2026	ти оао вкс	ТВ1	19.08.2020		
				Ду40	0	М, т							
				q _p =10,0м ³ /ч	0	V, м3							
				q ₁ =0,1м ³ /ч	0	G, м3/ч							
			2816417	Расходомер 2	0	М, т			2176	Траб, ч	ти оао вкс	ППР1	19.08.2020
				Ду40	0	V, м3							
				q _p =10,0м ³ /ч	0	G, м3/ч							
			2816416	Тпод	15	°C			ти оао вкс	ТП1			
			2816416	Тобр	15	°C					ти оао вкс	ТП2	19.08.2020
			3486266	датчик давления Р1	0,01	МПа			ти оао вкс	ДИД1			
3212863	датчик давления Р2	0,01	МПа	ти оао вкс	ДИД2	19.08.2020							
Клеммная коробка								ти оао вкс	лиц. Панель	19.08.2020			

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы;



Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)
В межотопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1	5001	все помещения, расположенные в мкд	г. Владимир, ул. Чайковского, д. 9
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Онищенко Дмитрий Александрович	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		19.08.2020
Быстрова Д.А.	ведущий инженер	МУП г. Владимира "ГУК"		19.08.2020
Григорьев Э.Е.	тех. Директор	ООО ИК "Брэйн"		19.08.2020