

Акт №

44

**ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Дата оформления: 16 10 2020

**Потребитель**

Наименование: ООО УК "Жилищник-Центр"

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

**Объект**

Наименование: многоквартирный дом

Адрес: г. Владимир, ул. Чехова, д. 2

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер теплоинспекции ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Онищенко Дмитрий Александрович

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

мастер ООО УК "Жилищник-Центр" Ревягин Д.А.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

Прораб ООО "Энергосервисный Центр" Ковин С.П.

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность

необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.

Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 135-07/Л20-УУТЭ от 2020г.

Узел учета Соответствует техническим условиям № 3787-УУТЭ от 26.05.2020

Наличие устройства передачи данных Да

**Тепловые нагрузки узла учета**

**В отопительный период:**

Отопление 0,0851 Гкал/ч;

ГВС 0 Гкал/ч;

Вентиляция 0 Гкал/ч;

**В межотопительный период:**

ГВС - Гкал/ч;

**Характеристика системы теплоснабжения и ГВС**

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию, теплоноситель с 16.10.2020 по 15.10.2021 в следующем составе оборудования и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показания на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО		
									№	Место установки	Дата установки
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, 2имп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания, коммут.коробка, комплект проводов	3555628	Расходомер р 1	9,1	Q, Гкал	01.06.2020	31.05.2026	ти оао вкс	ТВ1	02.09.2020
				Ду25	448	М, т					
				q <sub>p</sub> =3,5м <sup>3</sup> /ч	457	V, м3					
				q <sub>1</sub> =0,035м <sup>3</sup> /ч	1,1	G, м3/ч					
			3555627	Расходомер р 2	455	М, т					
					Ду25	459			V, м3		
					q <sub>p</sub> =3,5м <sup>3</sup> /ч q <sub>1</sub> =0,035м <sup>3</sup> /ч	1,1			G, м3/ч		
			3555628	Тпод	66	°C			ти оао вкс	ТП1	02.09.2020
			3555628	Тобр	47	°C			ти оао вкс	ТП2	02.09.2020
			3487882	датчик давления Р1	0,72	МПа			ти оао вкс	ДИД1	02.09.2020
3487781	датчик давления Р2	0,27	МПа	ти оао вкс	ДИД2	02.09.2020					
Клеммная коробка									ти оао вкс	лиц. Панель	02.09.2020

ТВ\*-тепловычислитель; ППР\*-первичный преобразователь расходомера; ТП\*-термопреобразователь; ДИД\*-датчик избыточного давления; Траб\*- время работы;



Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)
В межотопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1		мкд, все помещения	г. Владимир, ул. Чехова, д. 2
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Онищенко Дмитрий Александрович	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		16.10.2020
Ревягин Д.А.	мастер	ООО УК "Жилищник-Центр"		16.10.2020
Ковин С.П.	прораб	ООО "Энергосервисный Центр"		16.10.2020