

КОД

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	UF00-FA051/02-010/0039-2020
Дата	27 03 2020
Вид операции	

Инвестор: АО "Владимирские коммунальные системы"

Заказчик (Генподрядчик): ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"

Подрядчик (Субподрядчик): ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Стасова, д.40 А

Наименование сметы: Установка узла учета тепловой энергии

Договор подряда (контракт)

Номер документа	7	Дата составления	31.07.2020
-----------------	---	------------------	------------

Отчетный период	с	по

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		174 464	174 464	174 464
	в том числе:				
	СМР		150 125	150 125	150 125
	ПИР		24 339	24 339	24 339
	Итого				174 464,00
					Сумма НДС 34 892,80
					Всего с учетом НДС 209 356,80

Подрядчик:

Представитель по доверенности №06/19 от 08.08.2019 г.

Исполнительный директор ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"

А.В. Козлов



Заказчик:

Представитель по доверенности №83 от 28.01.2020 г.

В.В. Маковский



Иванов Иван Иванович / Неисправа Г.А.

[Handwritten signature]

Инвестор:
Заказчик: АО "Владимирские коммунальные системы"
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
(Субподрядчик)

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Стасова, д.40 А

Объект:

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	УФ00-ФА051/02-010/0039-2020
	Дата
	27 03 2020
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
7	31.07.2020

АКТ №

Отчетный период
с
по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 7

Установка узла учета тепловой энергии

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Сто восемьдесят тысяч сто пятьдесят рублей 00 коп.

Трудовые затраты по акту: 54,96 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 180 150,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	1	Раздел №1 Сантехнические работы Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	ФЕРр65-1-2	100 м	0.05	9 782,47
					7	8
						489

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	ФЕР16-02-005-02 ФЕР (март 2020)	100 м	0,05	10 993,14	550
3		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23.5.02.02-0034 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	М	5	160,62	803
4		Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х3,5-48х3 мм	23.8.04.08-0051 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	4	56,64	227
5		Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 48х3-33,5х2,8 мм	23.8.04.08-0051 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	4	56,64	227
6		Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 57 мм	23.8.04.06-0232 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	6	53,03	318
7		Установка фильтров диаметром 50 мм	ФЕР18-06-007-04	10 шт.	0,2	2 014,60	403
8		Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	18.2.08.05-0012 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	2 285,74	4 571
9		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ФЕР16-02-007-01	соединение	2	266,93	534
10		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	23.8.03.11-0677 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл	4	321,62	1 286
11		Установка термометров в оправах прямых и угловых	ФЕР18-07-001-04	компл.	3	67,20	202

1	2	3	4	5	6	7	8
12		Термометр G1/2" технический, биметаллический, показывающий, радиальный, диам.корпуса 63 мм, длина 64 мм, диапазон измерения 0...160 ОС Тек.цена=658.33+1.2%	Прайс-лист	шт.	2	666,23	1 332
13		Установка манометров с трехходовым краном	ФЕР18-07-001-02	компл.	4	43,83	175
14		Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 1П118пкРу16 Баз.цена=572.43/1	63.4.01.01-0002 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл	4	572,43	2 290
15		Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	ФЕР24-01-033-01	шт.	6	145,77	875
16		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	18.1.09.06-0021 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	157,61	315
17		Кран трехходовой шаровой М20х1,5-G1/2"Ст.20 Ду15 с краном Маевского Тек.цена=195.54+2%	Прайс-лист	шт.	4	199,45	798
18		Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ФЕР16-05-001-02	шт.	4	384,28	1 537
19		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	23.8.03.11-0677 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл	8	321,62	2 573
20		Кран шаровой стальной, Ду50 Ру 40, фланцевый КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 Тек.цена=1678.33+2%	Прайс-лист	шт.	4	1 711,90	6 848
21		Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа Изм: [26.1.01.07-0002] (М=1910.96-(9.4*100));	ФЕРм12-10-001-01	100 шт	0,11	23 936,90	2 633
22		Бобышки скошенные Баз.цена=74.26/1	26.1.01.07-0002 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	-11	74,26	-817

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Бобышки скошенные Баз.цена=74,26/1	26.1.01.07-0002 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	3	74,26	223
24	24	Патрубки Баз.цена=501,02/1	18.5.08.09-0001 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	10 шт	0,8	501,02	401
25	25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	ФЕР16-07-005-01	100 м	0,05	1 289,76	64
26	26	Отрубка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 [rnd((2*3,14*0,0285*5)/100;6)]	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,00895	2 507,74	22
27	27	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ФЕР09-03-039-01	т	0,0115	17 405,47	200
28	28	Сталь угловая 40x40 мм [rnd(0,00242*3,4;6)]	08.3.08.02-0022 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т	0,00823	44 082,04	363
29	29	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-1, А-П, А-Ш [rnd(0,00121*2,7;6)]	08.4.03.04-0001 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т	0,00327	32 797,02	107
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:					29 550
		(зарплата основная)					5 422
		(зарплата машинистов)					5 365
		Эксплуатация машин					57
		Материалы					514
		Основные материалы					1 806
		Оборудование					18 243
		Итого по разделу 1					39 035
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					39 035
		Раздел №2 Электромонтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	ФЕРм08-03-526-01	шт	1	497,23	497
31	31	Автоматический выключатель однополюсный, 4А С ВА47-63 4.5кА Тек.цена=137+1.2%	Прайс-лист	шт.	1	138,64	139
32	32	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	ФЕРм08-03-573-04	шт	1	745,09	745
33	33	Шкаф для КИПиА шт IP66 с монтажной ST панелью ЩМП 400х300х200 Тек.цена=3971.67+2%	Прайс-лист	шт.	1	4 051,10	4 051
34	34	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	ФЕРм08-02-409-09 ФЕР (март 2020)	100 м	0,23	2 727,67	627
35	35	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	24.3.01.02-0003 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	11	3,96	44
36	36	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 20 мм	24.3.01.02-0004 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	12	13,91	167
37	37	Держатель с защелкой "ДКС" для труб диаметром 25 мм	20.2.05.02-0011 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	100 шт.	0,13	337,29	44
38	38	Тройник разборный ПВХ Ф16 для гофрированной трубы Тек.цена=9.42+2%	Прайс-лист	шт.	4	9,61	38
39	39	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до	ФЕРм08-02-412-01	100 м	0,23	891,59	205
40	40	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	21.1.06.09-0099 ССЦ Владимирская область I квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	1000 м	0,012	44 532,96	534

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	Розетка штепсельная: трехполюсная [rnd(1/100;6)]	ФЕРм08-03-591-11	100 шт	0,01	11 680,13	117
42	42	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	20.4.03.07-0021 ССЦ Владимирская область 1 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	100 шт.	0,01	8 651,28	87
43	43	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	20.2.08.01-0004	100 шт.	0,01	1 892,25	19
44	44	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 [rnd(24/100;6)]	ФЕРм08-03-574-01	100 шт	0,24	3 453,77	829
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					8 144
		ФОТ					2 447
		(зарплата основная)					2 370
		(зарплата машинистов)					77
		Эксплуатация машин					289
		Материалы					362
		Основные материалы					4 984
		Оборудование					139
		Итого по разделу 2					12 060
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					12 060
45	45	Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов					
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (установка расходомеров "Пульсар" Ду32)	ФЕРм11-02-022-03	шт	2	213,43	427
46	46	Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами 6м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; с устройством снятия показаний с антенной; метржаз провода до вычислителя 60 метров (6мх10 проводов); МПИ 6 лет Тек.цена=52541,72+1,2%	Прайс-лист	шт.	1	53 172,23	53 172
47	47	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду25 Тек.цена=537,78+2%	Прайс-лист	шт.	2	548,54	1 097
48	48	Установочный присоединительный комплект Ду-25 под приварку Тек.цена=2673,15+2%	Прайс-лист	шт.	2	2 726,61	5 453
49	49	Прибор или аппарат (установка тепловычислителя)	ФЕРм08-03-575-01 ФЕР (март 2020)	шт.	1	198,14	198

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг		ФЕРм11-02-001-01	шт	2	204,69	409
51	Закладное устройство отбора давления идеальных газов		ФЕРм12-10-002-01	1000 шт	0,002	214 113,10	428
52	Отборное устройство для измерения давления Тек.цена=206,10+2%		Прайс-лист	шт.	2	210,22	420
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:						61 604
		ФОТ					1 320
		(зарплата основная)					1 320
		Эксплуатация машин					14
		Материалы					128
		Основные материалы					6 970
		Оборудование					53 172
	Итого по разделу 3						63 490
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						63 490
53	Раздел №4 пуско-наладочные работы						
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ)		ФЕРп02-01-001-03	система	1	17 337,18	17 337
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:						17 337
		ФОТ					17 337
		(зарплата основная)					17 337
	Итого по разделу 4						35 541
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						35 541
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:						116 635
		ФОТ					26 526
		(зарплата основная)					26 392
		(зарплата машинистов)					134
		Эксплуатация машин					817
		Материалы					2 296
		Основные материалы					30 197
		Оборудование					56 933
	Накладные расходы						20 479
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 103/103% ФОТ						482
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТКН1=0,9						8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж оборудования 80/80% ФОТ					1 944
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 130/130% ФОТ					1 118
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кп1=0,9					599
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кп1=0,9					2 424
		Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кп1=0,9					128
		Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ					2 507
		Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 65/65% ФОТ					11 269
		Сметная прибыль					13 011
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 60/60% ФОТ					281
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0,85					6
		Монтаж оборудования 60/60% ФОТ					1 458
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 89/89% ФОТ Кп1=0,85					651
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0,85					367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.85					1 484
		Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85					114
		Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ					1 715
		Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 40/40% ФОТ					6 935
		Итого по акту					150 125
		Итого					150 125
		НДС					30 025
		ВСЕГО ПО АКТУ					180 150

Сдал:

Представитель по доверенности №06/19 от 08.08.2019 г.
Исполнительный директор ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"



А.В. Козлов

Принял:

Представитель по доверенности №83 от



В.В. Маковский

Объект: *подготовка*
Самара

Расчетки по *подготовка*
Технической спецификации Т.Н.