

Инвестор:
Заказчик: АО "Владимирские коммунальные системы"
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
(Субподрядчик)
Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 107
Объект:

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО Вид деятельности по ОКДП	КОД		
	322005		
Договор подряда (контракт)	Номер	UF00-FA051/02-010/0039-2020	
	Дата	27	03 2020
	Вид операции		

АКТ №

Номер документа	Дата составления
140	30.11.2020

Отчетный период	
с	по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 140
Установка узла учета горячего водоснабжения
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать один рубль 00 коп.

Трудозатраты по акту: 108,69 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 161 621,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Сантехнические работы					
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ФЕРр65-1-2 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,085	9 782,47	832

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	ФЕР16-02-005-02 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,003	11 008,66	33
3	3	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23.5.02.02-0034 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	0,3	160,62	48
4	4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32	ФЕР16-02-001-04 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,038	5 835,23	222
5	5	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	23.3.06.05-0004 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	3,8	112,85	429
6	6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25	ФЕР16-02-001-03 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,044	5 830,09	257
7	7	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	23.3.06.05-0003 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	4,4	83,47	367
8	8	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х3,0-32х2,0 мм	23.8.04.08-0051 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	56,64	113
9	9	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 33,7х2,3-21,3х2,0 мм	23.8.04.08-0051 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	56,64	113
10	10	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 38х2,0-32х2,0 мм	23.8.04.08-0051 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	56,64	113
11	11	Установка фильтров диаметром 32 мм	ФЕР18-06-007-02 ФЕР (июль 2020)	10 шт	0,1	1 667,56	167

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Фильтры для очистки воды, ФММ-32, муфтовые	18.2.08.05-0003 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	1	1 271,28	1 271
13	13	Установка фильтров диаметром 25 мм	ФЕР18-06-007-01 ФЕР (июль 2020)	10 шт	0,1	1 642,17	164
14	14	Фильтры для очистки воды, ФММ-25, муфтовые	18.2.08.05-0002 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	1	1 040,14	1 040
15	15	Установка термометров в опрае прямых и угловых	ФЕР18-07-001-04 ФЕР (июль 2020)	компл	3	67,20	202
16	16	Термометр G1/2" технический, биметаллический, показывающий, радиальный, диам.корпуса 63 мм, длина 64 мм, диапазон измерения 0...160 0С Баз.цена=666.23/4.5 Тек.цена=658.33+1.2%	Прайс-лист	шт.	2	666,23	1 332
17	17	Установка манометров с трехходовым краном	ФЕР18-07-001-02 ФЕР (июль 2020)	компл	4	43,83	175
18	18	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	63.4.01.01-0002 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл	4	572,43	2 290
19	19	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	ФЕР24-01-033-01 ФЕР (июль 2020)	шт	6	145,77	875
20	20	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	18.1.09.06-0021 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	2	157,61	315
21	21	Кран трехходовой шаровой M20x1,5-G1/2"Ст.20 Ду15 с краном Маевского Баз.цена=199.45/7.4 Тек.цена=195.54+2%	Прайс-лист	шт.	4	199,45	798

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ФЕР16-05-001-02 ФЕР (июль 2020)	шт	2	394,88	790
23	23	Кран шаровой стальной, Ду32, Ру40, приварной КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 Баз.цена=786.25/7.4 Тек.цена=770.83+2%	Прайс-лист	шт.	2	786,25	1 573
24	24	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ФЕР16-05-001-01 ФЕР (июль 2020)	шт	3	401,95	1 206
25	25	Кран шаровой стальной, Ду25 РУ 40, приварной КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 Баз.цена=740.35/7.4 Тек.цена=725.83+2%	Прайс-лист	шт.	2	740,35	1 481
26	26	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм	18.1.04.03-0103 ФССЦ (июль 2020)	шт	1	0,00	0
27	27	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ФЕР16-02-007-01 ФЕР (июль 2020)	соединение	1	275,95	276
28	28	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	23.8.03.11-0674 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	компл	2	184,12	368
29	29	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа	ФЕРм12-10-001-01 ФЕР (июль 2020)	100 шт	0,11	32 504,37	3 575
30	30	Бобышки скошенные	26.1.01.07-0002 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	-11	74,26	-817
31	31	Бобышки скошенные	26.1.01.07-0002 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	шт	3	74,26	223

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Патрубки	18.5.08.09-0001 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	10 шт	0,8	501,02	401
33	33	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	ФЕР16-07-005-01 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,085	1 289,76	110
34	34	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [rnd((2*3,14*0,0285*0,3)/100;6)]	ФЕР15-04-030-03 ФЕР (июль 2020)	100 м2	0,00054	6 336,35	3
35	35	Грунтовка колерующая	14.3.01.02-0104 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	л	0,01321	139,89	2
36	36	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [rnd((2*3,14*0,02115*3,8)/100;6)]	ФЕР15-04-030-03 ФЕР (июль 2020)	100 м2	0,00505	6 336,35	32
37	37	Грунтовка колерующая	14.3.01.02-0104 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	л	0,1242	139,89	17
38	38	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [rnd((2*3,14*0,01675*4,4)/100;6)]	ФЕР15-04-030-03 ФЕР (июль 2020)	100 м2	0,00463	6 336,35	29
39	39	Грунтовка колерующая	14.3.01.02-0104 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	л	0,1139	139,89	16
40	40	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ФЕР09-03-039-01 ФЕР (июль 2020)	т	0,00266	16 308,46	43

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 1,5 мм [rnd(0,00181*0,8;6)]	23.3.08.01-0023 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т	0,00145	38 077,55	55
42	42	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III [rnd(0,00121*1;6)]	08.4.03.04-0001 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	т	0,00121	32 797,02	40
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					20 576
		ФОТ					5 575
		(зарплата основная)					5 530
		(зарплата машинистов)					45
		Эксплуатация машин					433
		Материалы					3 025
		Основные материалы					7 966
		Оборудование					3 622
		Итого по разделу 1					30 339
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					30 339
		Раздел №2 Электромонтажные работы					
43	43	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	ФЕРм08-02-409-09 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,032	2 730,19	87
44	44	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	24.3.01.02-0003 ССЦ Владимирская область 2 квартал 2020(ФЕР в редакции 2020)	м	3,2	3,96	13
45	45	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до	ФЕРм08-02-412-01 ФЕР (июль 2020)	100 м	0,032	891,83	29
46	46	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 [rnd(24/100;6)]	ФЕРм08-03-574-01 ФЕР (июль 2020)	100 шт	0,24	3 186,31	765
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					893
		ФОТ					802
		(зарплата основная)					801
		(зарплата машинистов)					1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					4
		Материалы					75
		Основные материалы					13
		Итого по разделу 2					2 176
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 176
		Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов					
47	47	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до	ФЕРм11-02-022-02 ФЕР (июль 2020)	шт	1	201,68	202
48	48	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до	ФЕРм11-02-022-03 ФЕР (июль 2020)	шт	1	215,51	216
49	49	Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25/15; qr=3,5/0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; метраж провода до вычислителя 60 метров; МПИ 6 лет Баз.цена=55 577.89/4.5 Тек.цена=54918.86+1.2%	Прайс-лист	шт.	1	55 577,89	55 578
50	50	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду25 Баз.цена=548.54/7.4 Тек.цена=537.78+2%	Прайс-лист	шт.	1	548,54	549
51	51	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду15 Баз.цена=1 919.91/7.4 Тек.цена=1882.26+2%	Прайс-лист	шт.	1	1 919,91	1 920
52	52	Установочный присоединительный комплект Ду-25 под приварку Баз.цена=2 726.61/7.4 Тек.цена=2673.15+2%	Прайс-лист	шт.	1	2 726,61	2 727
53	53	Установочный присоединительный комплект Ду-15 под приварку Баз.цена=2 175.50/7.4 Тек.цена=2132.84+2%	Прайс-лист	шт.	1	2 175,50	2 176
54	54	Прибор или аппарат (установка тепловычислителя)	ФЕРм08-03-575-01 ФЕР (июль 2020)	шт	1	198,46	198
55	55	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	ФЕРм11-02-001-01 ФЕР (июль 2020)	шт	2	205,21	410
56	56	Закладное устройство отбора давления идеальных газов	ФЕРм12-10-002-01 ФЕР (июль 2020)	1000 шт	0,002	196 947,37	394
57	57	Отборное устройство для измерения давления Баз.цена=210.22/7.4 Тек.цена=206.10+2%	Прайс-лист	шт.	2	210,22	420

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					64 788
		ФОТ					1 287
		(зарплата основная)					1 287
		Эксплуатация машин					12
		Материалы					119
		Основные материалы					7 792
		Оборудование					55 578
		Итого по разделу 3					66 628
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					66 628
		Раздел №4 пуско-наладочные работы					
58	58	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ)	ФЕРп02-01-001-03 ФЕР (июль 2020)	система	1	17 337,18	17 337
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:					17 337
		ФОТ					17 337
		(зарплата основная)					17 337
		Итого по разделу 4					35 541
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					35 541
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					103 594
		ФОТ					25 001
		(зарплата основная)					24 955
		(зарплата машинистов)					46
		Эксплуатация машин					449
		Материалы					3 219
		Основные материалы					15 771
		Оборудование					59 200
		Накладные расходы					19 098
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 103/103% ФОТ					820
		Монтаж оборудования 80/80% ФОТ					1 831
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 130/130% ФОТ					1 118
		Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9					59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.9					2 336
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТКн1=0.9					694
		Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТКн1=0.9					27
		Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ					944
		Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ					11 269
		Сметная прибыль					11 992
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 60/60% ФОТ					478
		Монтаж оборудования 60/60% ФОТ					1 373
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 89/89% ФОТКп1=0.85					651
		Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.85					29
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.85					1 431
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТКп1=0.85					425
		Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТКп1=0.85					24
		Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ					646

